



# KONTROLNÍ DEN

**Zápis z kontrolního dne č.1**  
**„VODOVOD LESONICKO, č.p.11904001“**  
konaného dne: **6.12.2021, 15:00 hod**

Přítomni: dle prezenční listiny

## I. Zpráva investora o provedených pracích

### Provedené práce:

Zahájení prací: 21.7.2021 – předání staveniště

### Provedené práce:

Zařízení staveniště, vytyčení tras vodovodních přívaděčů a VDJ Lesonice

### Celkem provedeno:

## II. Zpráva zhotovitele

V příštím období se předpokládá realizace následujících prací:

Zajištění ZUK pro realizaci podél KK a MK, zahájení prací na vodovodních přívaděčích VDJ Šebkovice – VDJ Lesonice, VDJ Lesonice – Cidlina a na VDJ Lesonice – skryvka ornice, ZS

## III. Finanční plnění

Plnění za prosinec 2021:	0,00 Kč bez DPH
Rozpočtové náklady stavby:	60.025.089,00 Kč bez DPH
Prostavěno:	0,00 Kč bez DPH
Zbývá:	60.025.089,00 Kč bez DPH

## IV. Úkoly a termíny jejich plnění

číslo	Úkol	Z:/T:
1.1.	<i>Průběžně zaměřovat položené potrubí před záhozem. Aktuální stav GZ bude zasílán TDI</i>	ZHOT T: trvale
1.2.	<i>Předat TDI pasportizaci pozemků a objektů</i>	ZHOT T: 20.12.2021
1.3.	<i>Zajistit zvláštní užívání komunikací (KK a MK) do zahájení prací</i>	ZHOT T: do zah.prací
1.4.	<i>Doplnění KZP dle skutečně prováděných prací (chybí plán zkoušek na komunikace, betony, pracovní a zakl. spára atd)</i>	ZHOT T: do zah.prací

1.5	<b>Aktualizace časového a finančního HMGR</b>	<b>ZHOT T :do 3.1.2022</b>
-----	---	------------------------------------

## **V. Ostatní**

1. ZHOT předal TDI seznam materiálů potrubí a armatur, seznam byl projednán s provozovatelem a je schválen. Další materiály budou průběžně předkládány ke schválení.
2. ZHOT bude Provádět průběžnou fotodokumentaci stavby a předávat měsíčně spolu se soupisem provedených prací!!
3. ZHOT zajistí pravidelné čištění komunikací, pravidelné provádění dosypávání výkopů, pravidelný úklid jednotlivých pracovišť po dobu výstavby.
4. V případě provádění hutněných zásypů v rýze po pokládce nového vedení používat vhodný materiál a dodržovat technologický postup (TP 146). Do násypů nesmí být použita zemina obsahující organické materiály, rozbředlé zeminy, zmrzlé zeminy a objemově nestálé zeminy - trvá po dobu provádění stavebních prací na pokládce vedení.
5. Zemní práce při realizaci novém vedení budou prováděny v rozhodující míře strojně, v místech křížení s podzemním vedením (stávající vodovod) omezeně strojně s ruční dokopávkou (respektovat bezpečnostní předpisy a požadavky správců sítí). INV, TDI požadují v případě křížení nově položeného potrubí s podzemním vedením sítí přizvat ke kontrole provádění zásypů v místě křížení.
6. Zhotoviteli byl předán plán BOZP. Zhotovitel musí s plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny osoby na stavbě v.č. všech poddodavatelů příp. hostů.
7. Přípojky nn pro VDJ – VAS požádá o připojení VDJ a o uzavření smlouvy s EG-D.
8. Pasportizace nemovitostí, komunikací, pozemků. ZHOT projedná s vlastníky pozemků dotčených stavbou při realizaci vstup na pozemky před zahájením prací. Toto doloží TDI.
9. Změny:  
Po vytyčení tras přivaděčů došlo k drobným úpravám tras z důvodu potřebného odstupu od stromů, nadzemního a podzemního vedení IS.  
T kusy pro hydranty budou nahrazeny plastovým T kusem  
Všechny přírubové spoje budou provedeny lemovým nákrůžkem s přírubou.  
Protlaky budou nahrazeny překopy: souhlas KSÚSV a obcí.  
Na změny v technologii přechodu komunikace a odbočení pro hydranty a přírubových spojů zhotovitel zpracuje bilanční rozpočet
10. Fakturace: Soupisy prací budou ve formě odpočtových výkazů výměr ve stejné struktuře jako nabídkový rozpočet zhotovitele. ZHOT zašle TDI nabídkový rozpočet v excelu. Odsouhlasenou fakturaci za předchozí měsíc je nutné předložit objednateli do 10 dne v měsíci.
11. Informační panel projektu je již osazen – povinná publicita je splněna
12. TDI prověří Rozhodnutí o odnětí z LPF na pozemku p.č. 544/1.
13. Změnu umístění vodojemu Lesonice odsouhlasila obec Babice v zastoupení starostky p. Černé

**Pokud do 2 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.**

**Příští kontrolní den se uskuteční dle zahájení prací v roce 2022 a klimatických podmínek.**

Příloha: prezenční listina

Za TDI zapsal: ing. Luděk Kotrba