



KONTROLNÍ DEN

Zápis z kontrolního dne č.4
„VODOVOD LESONICKO, č.p.11904001“
 konaného dne: **14.2.2022, 14:00 hod**

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Zpráva investora o provedených pracích

Provedené práce:

Provedena montáž sestav hydrantů na celém přivaděči VDJ Lesonice - Cidlina

Celkem provedeno:
1500 bm

II. Zpráva zhotovitele

V příštím období se předpokládá realizace následujících prací:
 Zahájení prací na vodovodních přivaděčích: VDJ Šebkovice – VDJ Lesonice,
 VDJ Lesonice – obec Babice – 500 bm.

III. Finanční plnění

Plnění za Leden 2021:	2.143.281,58 Kč bez DPH
Rozpočtové náklady stavby:	48.074.898,84 Kč bez DPH
Prostavěno:	2.143.281,58 Kč bez DPH tj cca 4,5%
Zbývá:	45.931.617,26 Kč bez DPH

IV. Úkoly a termíny jejich plnění

číslo	Úkol	Z:/T:
1.1.	<i>Průběžně zaměřovat položené potrubí před záhozem. Aktuální stav GZ bude zasilán TDI</i>	ZHOT T: trvale
1.2.	<i>Předat TDI pasportizaci pozemků a objektů – částečně splněno(chybí pasportizace tras přivaděčů) - Trvá</i>	ZHOT T: 20.12.2021
1.4.	<i>Doplnění KZP dle požadavku provozovatel</i>	ZHOT T: do zah.prací
2.1	<i>Zhotovitel je povinen informovat majitele všech dotčených pozemků o plánovaném zásahu a dohodnout si způsob provádění a následně uvedení pozemku do původního stavu</i>	ZHOT T: trvale
2.2	<i>Zhotovitel zajistí splnění podmínek vyjádření Lesy ČR v.č. znaleckého posudku (znalec : p. Konopáč Jiří 724523148) – Splněno do příštího KD se bod vypouští</i>	ZHOT T: do zah.prací
2.3	<i>Zhotovitel zajistí smlouvy s KUSUSV na zábor komunikace. Splněno do příštího KD se bod vypouští</i>	ZHOT T: do zah.prací
3.1	<i>Projektant zašle zhotoviteli specifikaci vystrojení pilířů přípojek NN (pojistkový a elektroměrový) - Trvá</i>	Projektant T: do 28.2.2022

3.2	Zhotovitel zpracuje ZL na likvidaci vytlačené zeminy	ZHOT T: do 28.2.2022
-----	---	---------------------------------

V. Ostatní

1. ZHOT předal TDI seznam materiálů potrubí a armatur, seznam byl projednán s provozovatelem a je schválen. Další materiály budou průběžně předkládány ke schválení.
2. ZHOT bude Provádět průběžnou fotodokumentaci stavby a předávat měsíčně spolu se soupisem provedených prací!!
3. ZHOT zajistí pravidelné čištění komunikací, pravidelné provádění dosypávání výkopů, pravidelný úklid jednotlivých pracovišť po dobu výstavby.
4. V případě provádění hutněných zásypů v rýze po pokládce nového vedení používat vhodný materiál a dodržovat technologický postup (TP 146). Do násypů nesmí být použita zemina obsahující organické materiály, rozbředlé zeminy, zmrzlé zeminy a objemově nestálé zeminy - trvá po dobu provádění stavebních prací na pokládce vedení.
5. Zemní práce při realizaci novém vedení budou prováděny v rozhodující míře strojně, v místech křížení s podzemním vedením (stávající vodovod) omezeně strojně s ruční dokopávkou (respektovat bezpečnostní předpisy a požadavky správců sítí). INV, TDI požadují v případě křížení nově položeného potrubí s podzemním vedením sítí přizvat ke kontrole provádění zásypů v místě křížení.
6. Zhotoviteli byl předán plán BOZP. Zhotovitel musí s plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny osoby na stavbě v.č. všech poddodavatelů příp. hostů.
8. Pasportizace nemovitostí, komunikací, pozemků. ZHOT projedná s vlastníky pozemků dotčených stavbou při realizaci vstup na pozemky před zahájením prací. Toto doloží TDI.
9. Změny:
Po vytyčení tras přivaděčů došlo k drobným úpravám tras z důvodu potřebného odstupu od stromů, nadzemního a podzemního vedení IS.
Pro zásobovací řády v obcích budou T kusy pro hydranty nahrazeny plastovým T kusem
Všechny přírubové spoje budou provedeny lemovým nákrůžkem s přírubou.
Protlaky budou nahrazeny překopy: souhlas KSÚSV a obce.
Z důvodu vyhovujícího spádu terénu se vypouští hydranty H09 a H08 na trase VDJ Šebkovice – VDJ Lesonice a H14 a H15 na trase VDJ Lesonice – Lesonice
Trasa přivaděče VDJ Lesonice se v místě kapličky posouvá za kapličku. Změna trasy bude provedena plynulý obloukem bez použití kolen.
V místě osazení hydrantů se změní trasa vedení tak, aby hydranty nezasahovali do nepovolených pozemků.
Na změny v technologii přechodu komunikace a změnu armatur zhotovitel zpracuje bilanční rozpočet – **TRVÁ**
10. Fakturace: Soupisy prací budou ve formě odpočtových výkazů výměr ve stejné struktuře jako nabídkový rozpočet zhotovitele. ZHOT zašle TDI nabídkový rozpočet v excelu. Odsouhlasenou fakturaci za předchozí měsíc je nutné předložit objednateli do 10 dne v měsíci.
13. Změnu umístění vodojemu Lesonice odsouhlasila obec Babice v zastoupení starostky p. Černé

Pokud do 2 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.

Příští kontrolní den se uskuteční 28.2.2022 ve 14:00 se uskuteční prohlídka provedených prací. Sraz je u VDJ Lesonice. Od 15 hod bude kontrolní den stavby na OÚ Lesonice.

Příloha: prezenční listina,

Za TDI zapsal: ing. Luděk Kotrba; Horký Rostislav