



# KONTROLNÍ DEN

**Zápis z kontrolního dne č.5**  
**„VODOVOD LESONICKO, č.p.11904001“**  
konaného dne: **28.2.2022, 14:00 hod**

Přítomni: dle prezenční listiny

## I. Zpráva investora o provedených pracích

### **Provedené práce:**

Zahájení prací na vodovodních přivaděčích: VDJ Šebkovice – VDJ Lesonice,  
VDJ Lesonice – obec Lesonice  
Provedena montáž sestav hydrantů na celém přivaděči VDJ Lesonice - Cidlina  
Vytyčení trasy vodovodu, vytyčení ing. sítí

**Celkem provedeno:**  
**2000 bm**

## II. Zpráva zhotovitele

V příštím období se předpokládá realizace následujících prací:  
vodovodní přivaděče: VDJ Šebkovice – VDJ Lesonice, VDJ Lesonice – Lesonice – 500 bm.  
Přípojka NN

## III. Finanční plnění

Plnění za Únor 2022:	Zhotovitel provádí aktualizaci Kč bez DPH
Rozpočtové náklady stavby:	48.074.898,84 Kč bez DPH
Prostavěno:	2.143.281,58 Kč bez DPH tj cca 4,5%
Zbývá:	45.931.617,26 Kč bez DPH

## IV. Úkoly a termíny jejich plnění

číslo	Úkol	Z:/T:
1.1.	<i>Průběžně zaměřovat položené potrubí před záhozem. Aktuální stav GZ bude zaslán TDI</i>	<b>ZHOT</b> T: trvale
1.2.	<i>Předat TDI pasportizaci pozemků a objektů – <b>Splněno do příštího KD se bod vypouští</b></i>	<b>ZHOT</b> T: 20.12.2021
1.4.	<i>Doplnění KZP dle požadavku provozovatele a správce komunikací KUSUSV</i>	<b>ZHOT</b> T: do zah.prací
2.1	<i>Zhotovitel je povinen informovat majitele všech dotčených pozemků o plánovaném zásahu a dohodnout si způsob provádění a následně uvedení pozemku do původního stavu</i>	<b>ZHOT</b> T: trvale
3.1	<i>Projektant zašle zhotoviteli specifikaci vystrojení pilířů přípojek NN (pojistkový a elektroměrový) - <b>Trvá</b></i>	Projektant T: do 28.2.2022
3.2	<i>Zhotovitel zpracuje ZL na likvidaci vytlačené zeminy</i>	<b>ZHOT</b> T: do 28.2.2022

## V. Ostatní

1. ZHOT předal TDI seznam materiálů potrubí a armatur, seznam byl projednán s provozovatelem a je schválen. Další materiály budou průběžně předkládány ke schválení.
2. ZHOT bude Provádět průběžnou fotodokumentaci stavby a předávat měsíčně spolu se soupisem provedených prací!!
3. ZHOT zajistí pravidelné čištění komunikací, pravidelné provádění dosypávání výkopů, pravidelný úklid jednotlivých pracovišť po dobu výstavby.
4. V případě provádění hutněných zásypů v rýze po pokládce nového vedení používat vhodný materiál a dodržovat technologický postup (TP 146). Do násypů nesmí být použita zemina obsahující organické materiály, rozbředlé zeminy, zmrzlé zeminy a objemově nestálé zeminy - trvá po dobu provádění stavebních prací na pokládce vedení.
5. Zemní práce při realizaci novém vedení budou prováděny v rozhodující míře strojně, v místech křížení s podzemním vedením (stávající vodovod) omezeně strojně s ruční dokopávkou (respektovat bezpečnostní předpisy a požadavky správců sítí). INV, TDI požadují v případě křížení nově položeného potrubí s podzemním vedením sítí přizvat ke kontrole provádění zásypů v místě křížení.
6. Zhotoviteli byl předán plán BOZP. Zhotovitel musí s plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny osoby na stavbě v.č. všech poddodavatelů příp. hostů.
8. Pasportizace nemovitostí, komunikací, pozemků. ZHOT projedná s vlastníky pozemků dotčených stavbou při realizaci vstup na pozemky před zahájením prací. Toto doloží TDI.
9. Změny:  
Po vytýčení tras přivaděčů došlo k drobným úpravám tras z důvodu potřebného odstupu od stromů, nadzemního a podzemního vedení IS.  
Pro zásobovací řády v obcích budou T kusy pro hydranty nahrazeny plastovým T kusem  
Všechny přírubové spoje budou provedeny lemovým nákrůžkem s přírubou.  
Protlaky budou nahrazeny překopy: souhlas KSÚSV a obce.  
Z důvodu vyhovujícího spádu terénu se vypouští hydranty H09 a H08 na trase VDJ Šebkovice – VDJ Lesonice a H14 a H15 na trase VDJ Lesonice – Lesonice  
Trasa přivaděče VDJ Lesonice se v místě kapličky posouvá za kapličku. Změna trasy bude provedena plynulý obloukem bez použití kolen.  
V místě osazení hydrantů se změní trasa vedení tak, aby hydranty nezasahovali do nepovolených pozemků.  
Na změny v technologii přechodu komunikace a změnu armatur zhotovitel zpracuje bilanční rozpočet – **TRVÁ**
10. Fakturace: Soupisy prací budou ve formě odpočtových výkazů výměr ve stejné struktuře jako nabídkový rozpočet zhotovitele. ZHOT zašle TDI nabídkový rozpočet v excelu. Odsouhlasenou fakturaci za předchozí měsíc je nutné předložit objednateli do 10 dne v měsíci.
13. Změnu umístění vodojemu Lesonice odsouhlasila obec Babice v zastoupení starostky p. Černé
14. 14.2.2022 Byl VDJ Šebkovice předán zhotoviteli. VDJ byl v době předání bez trubního a armaturního vystrojení, toto demontoval provozovatel. Stávající přivaděč na VDJ Šebkovice není funkční.

**Pokud do 2 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.**

**Příští kontrolní den se uskuteční 14.3.2022 ve 14:00 se uskuteční prohlídka provedených prací. Sraz je u VDJ Lesonice. Od 15 hod bude kontrolní den stavby na OÚ Lesonice.**

**Příloha: prezenční listina,**

*Za TDI zapsal: ing. Luděk Kotrba; Horký Rostislav*