



# KONTROLNÍ DEN

**Zápis z kontrolního dne č.8**  
**„VODOVOD LESONICKO, č.p.11904001“**  
konaného dne: **11.4.2022, 14:00 hod**

Přítomni: dle prezenční listiny

## I. Zpráva investora o provedených pracích

### **Provedené práce:**

Vodovodní přivaděče: VDJ Šebkovice – VDJ Lesonice 410m, podvrty pod komunikacemi (VDJ Šebkovice, Lesonice)

## II. Zpráva zhotovitele

V příštím období se předpokládá realizace následujících prací:  
vodovodní přivaděče: VDJ Šebkovice – VDJ Lesonice 600m,

## III. Finanční plnění

Plnění za Březen 2022: 1.388.073,60 Kč bez DPH  
Rozpočtové náklady stavby: 48.074.898,84 Kč bez DPH  
Prostavěno: 5.154.501,63 Kč bez DPH tj cca 10,7%  
Zbývá: 44.308.470,81 Kč bez DPH

## IV. Úkoly a termíny jejich plnění

číslo	Úkol	Z:/T:
1.1.	<i>Průběžně zaměřovat položené potrubí před záhozem. Aktuální stav GZ bude zasílán TDI</i>	ZHOT T: trvale
2.1	<i>Zhotovitel je povinen informovat majitele všech dotčených pozemků o plánovaném zásahu a dohodnout si způsob provádění a následně uvedení pozemku do původního stavu</i>	ZHOT T: trvale
2.6	<i>AD upřesní specifikaci kompozitní prvků dle dotazu dodavatele. -Trvá</i>	AD T: do 28.3.2022
1.8	<i>Zhotovitel zpracuje ZL na změny armatur, VDJ Lesonice a VCP na VDJ Šebkovice</i>	ZHOT T: 25.4.2022

## V. Ostatní

- ZHOT předal TDI seznam materiálů potrubí a armatur, seznam byl projednán s provozovatelem a je schválen. Další materiály budou průběžně předkládány ke schválení.
- ZHOT bude Provádět průběžnou fotodokumentaci stavby a předávat měsíčně spolu se soupisem provedených prací!!

3. ZHOT zajistí pravidelné čištění komunikací, pravidelné provádění dosypávání výkopů, pravidelný úklid jednotlivých pracovišť po dobu výstavby.
4. V případě provádění hutněných zásypů v rýze po pokládce nového vedení používat vhodný materiál a dodržovat technologický postup (TP 146). Do násypů nesmí být použita zemina obsahující organické materiály, rozbředlé zeminy, zmrzlé zeminy a objemově nestálé zeminy - trvá po dobu provádění stavebních prací na pokládce vedení.
5. Zemní práce při realizaci novém vedení budou prováděny v rozhodující míře strojně, v místech křížení s podzemním vedením (stávající vodovod) omezeně strojně s ruční dokopávkou (respektovat bezpečnostní předpisy a požadavky správců sítí). INV, TDI požadují v případě křížení nově položeného potrubí s podzemním vedením sítí přizvat ke kontrole provádění zásypů v místě křížení.
6. Zhotoviteli byl předán plán BOZP. Zhotovitel musí s plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny osoby na stavbě v.č. všech poddodavatelů příp. hostů.
8. Pasportizace nemovitostí, komunikací, pozemků. ZHOT projedná s vlastníky pozemků dotčených stavbou při realizaci vstup na pozemky před zahájením prací. Toto doloží TDI.
9. Změny:

Po vytyčení tras přivaděčů došlo k drobným úpravám tras z důvodu potřebného odstupu od stromů, nadzemního a podzemního vedení IS.

Pro zásobovací řády v obcích budou T kusy pro hydranty nahrazeny plastovým T kusem

Všechny přírubové spoje budou provedeny lemovým nákrůžkem s přírubou.

Protlaky budou nahrazeny překopy: souhlas KSÚSV a obce.

Z důvodu vyhovujícího spádu terénu se vypouští hydranty H09 a H08 na trase VDJ Šebkovice – VDJ Lesonice a H14 a H15 na trase VDJ Lesonice – Lesonice

Trasa přivaděče VDJ Lesonice se v místě kapličky posouvá za kapličku. Změna trasy bude provedena plynulý obloukem bez použití kolen.

V místě osazení hydrantů se změní trasa vedení tak, aby hydranty nezasahovali do nepovolených pozemků.

Protlak pod komunikací v místě PV51-PV52 bude z geologických důvodů nahrazen překopem komunikace.

Vodoměrná šachta bude z důvodu výstavby nového RD na parcele 368/66 Kú Lesonice vypuštěna, pozemek par.č.368/66 Kú Lesonice nebude stavbou dotčen. VŠ bude nahrazena sekčním šoupětem.

ATS ve VDJ Šebkovice bude umístěna dle PD na podlaze armaturní komory a připojení k nově budovanému vodovodu bude provedeno nerezovým potrubím s odvodušněním.

Na změny v technologii přechodu komunikace a změnu armatur zhotovitel zpracuje bilanční rozpočet – **TRVÁ**
10. Fakturace: Soupisy prací budou ve formě odpočtových výkazů výměr ve stejné struktuře jako nabídkový rozpočet zhotovitele. ZHOT zašle TDI nabídkový rozpočet v excelu. Odsouhlasenou fakturaci za předchozí měsíc je nutné předložit objednateli do 10 dne v měsíci.
13. Změnu umístění vodojemu Lesonice odsouhlasila obec Babice v zastoupení starostky p. Černé
14. 14.2.2022 Byl VDJ Šebkovice předán zhotoviteli. VDJ byl v době předání bez trubního a armaturního vystrojení, toto demontoval provozovatel. Stávající přivaděč na VDJ Šebkovice není funkční. 20.3.2022 byl zhotoviteli předán soupis požadovaných prací na stavební úpravy VDJ Šebkovice

**Pokud do 2 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.**

**Příští kontrolní den se uskuteční 25.4.2022 ve 14:00 se uskuteční prohlídka provedených prací. Sraz je na přivaděči VDJ Šebkovice - VDJ Lesonice. Od 15 hod bude kontrolní den stavby na OÚ Lesonice.**

**Příloha: prezenční listina,**

*Za TDI zapsal: ing. Luděk Kotrba; Horký Rostislav*