



# KONTROLNÍ DEN

**Zápis z kontrolního dne č.13**  
**„VODOVOD LESONICKO, č.p.11904001“**  
konaného dne: **20.6.2022, 14:00 hod**

Přítomni: dle prezenční listiny

## I. Zpráva investora o provedených pracích

### **Provedené práce:**

Zásobovací řád C v obci Cidlina – cca 220 v.č. přípojek  
Vodoměrné šachty

## II. Zpráva zhotovitele

V příštím období se předpokládá realizace následujících prací:  
Zásobovací řád C v obci Cidlina. – cca 400 + přípojky

## III. Finanční plnění

Plnění za Květen 2022: 1.011.547,60 Kč bez DPH  
Rozpočtové náklady stavby: 48.074.898,84 Kč bez DPH  
Prostavěno: 7.710.495,10 Kč bez DPH tj cca 16%  
Zbývá: 40.360.403,74 Kč bez DPH

## IV. Úkoly a termíny jejich plnění

číslo	Úkol	Z:/T:
1.1.	<i>Průběžně zaměřovat položené potrubí před záhozem. Aktuální stav GZ bude zasilán TDI</i>	ZHOT T: trvale
2.1	<i>Zhotovitel je povinen informovat majitele všech dotčených pozemků o plánovaném zásahu a dohodnout si způsob provádění a následně uvedení pozemku do původního stavu</i>	ZHOT T: trvale
1.8	<i>Zhotovitel zpracuje ZL na změny armatur, VDJ Lesonice a VCP na VDJ Šebkovice-Po dohodě se zhotovitelem byl stanoven termín odevzdání vypracovaného rozpočtu požadovaných prací na VDJ Šebkovice na 12. Července 2022</i>	ZHOT T: 12.7.2022
1.12	<i>Zhotovitel předloží DIO, zvláštní užívání a smlouvu s KSUSV pro usek Horní Lažany - Trvá</i>	Zhot T: 4.7.2022
2.12	<i>Zástupce obce zašle KSUSV smlouvu o převzetí komunikace a zajistí pokládku obrubníků v Horních Lažanech - Trvá</i>	Obec Lesonice T: 4.7.2022
1.13	<i>AD zašle PD změna trasy A 8 - Splněno</i>	AD

## V. Ostatní

1. ZHOT předal TDI seznam materiálů potrubí a armatur, seznam byl projednán s provozovatelem a je schválen. Další materiály budou průběžně předkládány ke schválení.
2. ZHOT bude Provádět průběžnou fotodokumentaci stavby a předávat měsíčně spolu se soupisem provedených prací!!
3. ZHOT zajistí pravidelné čištění komunikací, pravidelné provádění dosypávání výkopů, pravidelný úklid jednotlivých pracovišť po dobu výstavby.
4. V případě provádění hutněných zásypů v rýze po pokládce nového vedení používat vhodný materiál a dodržovat technologický postup (TP 146). Do násypů nesmí být použita zemina obsahující organické materiály, rozbředlé zeminy, zmrzlé zeminy a objemově nestálé zeminy - trvá po dobu provádění stavebních prací na pokládce vedení.
5. Zemní práce při realizaci novém vedení budou prováděny v rozhodující míře strojně, v místech křížení s podzemním vedením (stávající vodovod) omezeně strojně s ruční dokopávkou (respektovat bezpečnostní předpisy a požadavky správců sítí). INV, TDI požadují v případě křížení nově položeného potrubí s podzemním vedením sítí přizvat ke kontrole provádění zásypů v místě křížení.
6. Zhotoviteli byl předán plán BOZP. Zhotovitel musí s plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny osoby na stavbě v.č. všech poddodavatelů příp. hostů.
8. Pasportizace nemovitostí, komunikací, pozemků. ZHOT projedná s vlastníky pozemků dotčených stavbou při realizaci vstup na pozemky před zahájením prací. Toto doloží TDI.
9. Změny:

Po vytýčení tras přivaděčů došlo k drobným úpravám tras z důvodu potřebného odstupu od stromů, nadzemního a podzemního vedení IS.

Pro zásobovací řády v obcích budou T kusy pro hydranty nahrazeny plastovým T kusem

Všechny přírubové spoje budou provedeny lemovým nákrůžkem s přírubou.

Protlaky budou nahrazeny překopy: souhlas KSÚSV a obce.

Z důvodu vyhovujícího spádu terénu se vypouští hydranty H09 a H08 na trase VDJ Šebkovice – VDJ Lesonice a H14 a H15 na trase VDJ Lesonice – Lesonice

Trasa přivaděče VDJ Lesonice se v místě kapličky posouvá za kapličku. Změna trasy bude provedena plynulý obloukem bez použití kolen.

V místě osazení hydrantů se změní trasa vedení tak, aby hydranty nezasahovali do nepovolených pozemků.

Protlak pod komunikací v místě PV51-PV52 bude z geologických důvodů nahrazen překopem komunikace.

Vodoměrná šachta bude z důvodu výstavby nového RD na parcele 368/66 Kú Lesonice vypuštěna, pozemek par.č.368/66 Kú Lesonice nebude stavbou dotčen. VŠ bude nahrazena sekčním šoupětem.

ATS ve VDJ Šebkovice bude umístěna dle PD na podlaze armaturní komory a připojení k nově budovanému vodovodu bude provedeno nerezovým potrubím s odvodušněním.

Řád C2 – Cidlina – bude zrušen a bude nahrazen vodovodními přípojkami

Řád A8 Změna napojení řádu. A8 bude napojen z řádu A4. Provádění řádu A8 nutno koordinovat s zhotovitelem vedení NN (Zmes)

Řád C – Cidlina – bude provedena změna trasy vedení od C21 po C29. Od C40 po C45 dojde k zajištění kabelu NN a jeho zpětné uložení co nejbližší k hranicím soukromých pozemků. Od C50 po C60. Nedojde k umístění na jiné pozemky.

Na změny výše uvedené zhotovitel zpracuje bilanční rozpočet – TRVÁ
10. Fakturace: Soupisy prací budou ve formě odpočtových výkazů výměr ve stejné struktuře jako nabídkový rozpočet zhotovitele. ZHOT zašle TDI nabídkový rozpočet v excelu. Odsouhlasenou fakturaci za předchozí měsíc je nutné předložit objednateli do 10 dne v měsíci.
13. Změnu umístění vodojemu Lesonice odsouhlasila obec Babice v zastoupení starostky p. Černé
14. 14.2.2022 Byl VDJ Šebkovice předán zhotoviteli. VDJ byl v době předání bez trubního a armaturního vstrojení, toto demontoval provozovatel. Stávající přivaděč na VDJ Šebkovice není funkční. 20.3.2022 byl zhotoviteli předán soupis požadovaných prací na stavební úpravy VDJ Šebkovice. 6.6.2022 zhotovitel požaduje jednoduchou projektovou dokumentací na armaturní šachtu u napojení přivaděče do VDJ Šebkovice
15. 12.5.2022 Byla zhotoviteli předána projektová dokumentace vodovodních přípojek v obci Cidlina. 6.6.2022 Zhotovitel provede přípojky na hranice pozemků (veřejná část) Zbývající část přípojky si hradí a provádí majitel připojované nemovitosti. Seznam soukromých částí přípojek s uvedením délky potrubí soukromé části dodá starosta obce. Celkové metry potrubí bude

účtovat zhotovitel přímo obci. Obec si zajistí rozúčtování potrubí majitelům připojovaných nemovitostí.

16. 23.5.2022 Zhotovitel oznámil subdodavatele pro část Horních Lažan. Zahájení prací se předpokládá 4.7.2022. Opravy Komunikací v tomto úseku se předpokládají 10/2022
17. 6.6.2022 Se zástupcem KSUSV Ing. Alenou Strnadovou byla projednána a odsouhlasena technologie opravy komunikace v Horních Lažanech. Oprava komunikace bude provedena recyklací za studena o mocnosti do 20 cm a pokládkou ACO 6 cm v.č. spojovacího nátěru

**Pokud do 2 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.**

**Příští kontrolní den se uskuteční 11.7.2022. Ve 14:00 se uskuteční prohlídka provedených prací. Sraz je na zásobním řádu C - Cidlina. Od 15 hod bude kontrolní den stavby na OÚ Lesonice.**

**Příloha: prezenční listina,**

*Za TDI zapsal: ing. Luděk Kotrba; Horký Rostislav*