



# KONTROLNÍ DEN

**Zápis z kontrolního dne č.20**  
**„VODOVOD LESONICKO, č.p.11904001“**  
konaného dne: **17.10.2022, 14:00 hod**

Přítomni: dle prezenční listiny

## I. Zpráva investora o provedených pracích

### Provedené práce:

Zásobovací řády v obci Horní Lažany B – 468m  
Přivaděč VDJ Lesonice – Lesonice - dokončeno  
Zásobovací řád A5 A6 Lesonice. Cca 48m

## II. Zpráva zhotovitele

V příštím období se předpokládá realizace následujících prací:

Zásobovací řád B, + přípojky v obci Horní Lažany  
Zásobovací řád A5 A6 Lesonice. Cca 250m

## III. Finanční plnění

Plnění za září 2022: 2.697.121,65 Kč bez DPH  
Rozpočtové náklady stavby: 48.074.898,84 Kč bez DPH  
Prostavěno: 15.363.443,44 Kč bez DPH tj cca 32%  
Zbývá: 32.711.455,40 Kč bez DPH

## IV. Úkoly a termíny jejich plnění

číslo	Úkol	Z:/T:
1.1.	<i>Průběžně zaměřovat položené potrubí před záhozem. Aktuální stav GZ bude zasílán TDI</i>	ZHOT T: trvale
2.1	<i>Zhotovitel je povinen informovat majitele všech dotčených pozemků o plánovaném zásahu a dohodnout si způsob provádění a následně uvedení pozemku do původního stavu</i>	ZHOT T: trvale
1.8	<i>Zhotovitel zpracuje ZL na změny armatur, VDJ Lesonice- <b>Trvá</b></i>	ZHOT T: 12.7.2022
1.13	<i>AD zašle PD změna trasy A 8 doplněný o vytyčovací souřadnice, podélný řez, a výkaz výměr. - <b>Trvá</b></i>	AD 25.7.2022
1.19	<i>Zhotovitel zpracuje ZL na zásobní řády - Cidlina</i>	ZHOT 17.10.2022

## V. Ostatní

- ZHOT předal TDI seznam materiálů potrubí a armatur, seznam byl projednán s provozovatelem a je schválen. Další materiály budou průběžně předkládány ke schválení.

2. ZHOT bude Provádět průběžnou fotodokumentaci stavby a předávat měsíčně spolu se soupisem provedených prací!!
3. ZHOT zajistí pravidelné čištění komunikací, pravidelné provádění dosypávání výkopů, pravidelný úklid jednotlivých pracovišť po dobu výstavby.
4. V případě provádění hutněných zásypů v rýze po pokládce nového vedení používat vhodný materiál a dodržovat technologický postup (TP 146). Do násypů nesmí být použita zemina obsahující organické materiály, rozbředlé zeminy, zmrzlé zeminy a objemově nestálé zeminy - trvá po dobu provádění stavebních prací na pokládce vedení.
5. Zemní práce při realizaci novém vedení budou prováděny v rozhodující míře strojně, v místech křížení s podzemním vedením (stávající vodovod) omezeně strojně s ruční dokopávkou (respektovat bezpečnostní předpisy a požadavky správců sítí). INV, TDI požadují v případě křížení nově položeného potrubí s podzemním vedením sítí přizvat správce sítí ke kontrole provádění zásypů v místě křížení.
6. Zhotoviteli byl předán plán BOZP. Zhotovitel musí s plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny osoby na stavbě v.č. všech poddodavatelů příp. hostů.
8. Pasportizace nemovitostí, komunikací, pozemků. ZHOT projedná s vlastníky pozemků dotčených stavbou při realizaci vstup na pozemky před zahájením prací. Toto doloží TDI.
9. Změny:

Po vytyčení tras přivaděčů došlo k drobným úpravám tras z důvodu potřebného odstupu od stromů, nadzemního a podzemního vedení IS.

Pro zásobovací řády v obcích budou T kusy pro hydranty nahrazeny plastovým T kusem

Všechny přírubové spoje budou provedeny lemovým nákrůžkem s přírubou.

Protlaky budou nahrazeny překopy: souhlas KSÚSV a obce.

Z důvodu vyhovujícího spádu terénu se vypouští hydranty H09 a H08 na trase VDJ Šebkovice – VDJ Lesonice a H14 a H15 na trase VDJ Lesonice – Lesonice

Trasa přivaděče VDJ Lesonice se v místě kapličky posouvá za kapličku. Změna trasy bude provedena plynulý obloukem bez použití kolen.

V místě osazení hydrantů se změní trasa vedení tak, aby hydranty nezasahovali do nepovolených pozemků.

Protlak pod komunikací v místě PV51-PV52 bude z geologických důvodů nahrazen překopem komunikace.

Vodoměrná šachta bude z důvodu výstavby nového RD na parcele 368/66 Kú Lesonice vypuštěna, pozemek par.č.368/66 Kú Lesonice nebude stavbou dotčen. VŠ bude nahrazena sekčním šoupětem.

ATS ve VDJ Šebkovice bude umístěna dle PD na podlaze armaturní komory a připojení k nově budovanému vodovodu bude provedeno nerezovým potrubím s odvodušněním.

Řád C2 – Cidlina – bude zrušen a bude nahrazen vodovodními přípojkami

Řád A8 Změna napojení řádu. A8 bude napojen z řádu A4. Provádění řádu A8 nutno koordinovat s zhotovitelem vedení NN (Zmes)

Řád C – Cidlina – bude provedena změna trasy vedení od C21 po C29. Od C40 po C50 dojde k zajištění kabelu NN a jeho zpětné uložení co nejbližší k hranicím soukromých pozemků. Od C50 po C60. Nedojde k umístění na jiné pozemky.

Provedení atypických přípojek Cidlina č.p. 5 a 6 bylo schváleno TDI a budoucím provozovatelem za VAS p. Krejčí

V objektu SO 108 vodovod Cidlina dojde ke změně počtu hydrantů, po dokončení objektu SO 108 bude na tuto změnu zpracován změnový list.

V objektu SO 108 Cidlina budou nahrazeny 3 ks vodovodních přípojek hlavním řádem d 63, délky cca 70 metrů - požadavek obce

V objektu SO 107 H. Lažany - zkrácení řádu B-1, B-1-1 - domluva s panem Kotrbem/MBM Trade

V objektu SO 107 H. Lažany - změna polohy hydrantu H82 - zasahuje do pozemku obce Lesonice

Na VŠ bylo schváleno osazení litinových poklopů výrobce Kamenice 600x600 s odvětráním, bez zajištění otevřené polohy.

Na SO 106 Lesonice řad A8 - PD byla předána kompletní, včetně vytyčovací bodů - bez nového výkazu výměr.

V objektu SO 108 z důvodů geologie a křížení stávajících IS bude proveden na řadu C-1-1 (C107 - C117) řízený protlak.

V objektu SO 104 bude v místo vodoměrné šachty osazeno sekční šoupě a hydrant (vzdušník)

- Na změny výše uvedené zhotovitel zpracuje bilanční rozpočet – TRVÁ
10. Fakturace: Soupisy prací budou ve formě odpočtových výkazů výměr ve stejné struktuře jako nabídkový rozpočet zhotovitele. ZHOT zašle TDI nabídkový rozpočet v excelu. Odsouhlasenou fakturaci za předchozí měsíc je nutné předložit objednateli do 10 dne v měsíci.
  13. Změnu umístění vodojemu Lesonice odsouhlasila obec Babice v zastoupení starostky p. Černé
  14. VDJ Šebkovice  
14.2.2022 Byl VDJ Šebkovice předán zhotoviteli. VDJ byl v době předání bez trubního a armaturního vystrojení, toto demontoval provozovatel. Stávající přivaděč na VDJ Šebkovice není funkční.  
20.3.2022 byl zhotoviteli předán soupis požadovaných prací na stavební úpravy VDJ Šebkovice.  
6.6.2022 zhotovitel požaduje jednoduchou projektovou dokumentací na armaturní šachtu u napojení přivaděče do VDJ Šebkovice.  
11.7.2022 Armaturní šachta bude zrušena, projektová dokumentace předána.  
8.8.2022 Cenová kalkulace na VDJ Šebkovice akceptována s výhradami. Na tyto práce bude provedena samostatná SOD. Zprovoznění stávajícího přivaděče na VDJ Šebkovice provede provozovatel do 30.9.2022  
17.10.2022 provozovatel provedl zprovoznění stávajícího přivaděče na VDJ Šebkovice.
  15. Přípojky  
12.5.2022 Byla zhotoviteli předána projektová dokumentace vodovodních přípojek v obci Cidlina.  
6.6.2022 Zhotovitel provede přípojky na hranice pozemků (veřejná část) Zbývající část přípojky si hradí a provádí majitel připojované nemovitosti. Seznam soukromých částí přípojek s uvedením délky potrubí soukromé části dodá starosta obce. Celkové metry potrubí bude účtovat zhotovitel přímo obci. Obec si zajistí rozúčtování potrubí majitelům připojovaných nemovitostí.  
8.8.2022 Byla zhotoviteli předána částečná projektová dokumentace vodovodních přípojek v obci Horní Lažany  
8.8.2022 Budoucí provozovatel požaduje provedení přípojek bez spojek. Provedení jednotlivých přípojek může být provedeno do 30m běžné délky bez vodoměrné šachty. V případě absence vodoměrné šachty musí být vodoměr umístěn v nezámrném prostoru za obvodovou zdí připojované nemovitosti. Každá přípojka musí být osazena vodoměrem. Přípojky bez potvrzené montáže vodoměru se nesmí provádět.  
5.9.2022 Budoucí provozovatel zaslal specifikaci vodoměrných přípojkových šachet. Tato specifikace je pro odběratele závazná. Jen ve výjimečných případech je možné použít vodoměrnou šachtu Modulo. Pokud je přípojková vodoměrná šachta výjimečně osazena na veřejně přístupném pozemku, bude poklop uzamykatelný. Dodávky za VAS zajišťuje p. Průša Libor tel: 603 754 145  
3.10.2022 Byla zhotoviteli předána projektová dokumentace vodovodních přípojek Lesonice – lokalita "Chmelenec"  
Přípojka pro bytový dům č.p. 143 bude provedena z LPE d 50 v přímém směru, vodoměr bude umístěn ve volně přístupném prostoru po schodištěm.
  16. 23.5.2022 Zhotovitel oznámil subdodavatele pro část Horních Lažan. Zahájení prací se předpokládá 8.8.2022. Opravy Komunikací v tomto úseku se předpokládají 10/2022
  17. 6.6.2022 Se zástupcem KSUSV Ing. Alenou Strnadovou byla projednána a odsouhlasena technologie opravy komunikace v Horních Lažanech. Oprava komunikace bude provedena recyklací za studena o mocnosti do 20 cm a pokládkou ACO 6 cm v.č. spojovacího nátěru
  18. Koordinátor BOZP a TDI upozorňují zhotovitele na nutnost dodržování BOZP a dodržování plánu BOZP
  19. 25.7.2022 proběhla kontrola přivaděčů SO 103 a SO105 za přítomnosti zástupce provozovatele(p. Krejčí a p. Vích) byly vzneseny požadavky na provedení úprav provedení hydrantů (doplnění skruží a terénní úpravy) ostatní provedení bez závad.
  20. Požadavky VAS Třebíč.  
8.8.2022 Provozní řád musí odpovídat požadavkům a standardům VAS  
3.10.2022 Změna trasy A 8 bude předložena k odsouhlasení technickému útvaru VAS Třebíč  
17.10.2022 Trasovací slupky budou v extravilánu instalovány u armatur a křížení vodních toků a živičných komunikací

**Pokud do 2 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.**

**Příští kontrolní den se uskuteční 31.10.2022. Ve 14:00 se uskuteční prohlídka provedených prací. Sraz je na zásobním řádu – Lesonice A5 A6(Na Chmelenci). Od 15 hod bude kontrolní den stavby na OÚ Lesonice.**

**Příloha: prezenční listina,**

*Za TDI zapsal: ing. Luděk Kotrba; Horký Rostislav*