

Z Á Z N A M Č.3

z jednání k přípravě stavby VODOVOD LESONICKO ze dne 13.6.2018 na VAS a.s., divize Třebíč

Přítomni:

Ing. Karel Nedvědický - tajemník svazku VaK
Ing. Michal Ondráček, - VAS a.s., divize Třebíč
Ing. Lubomír Horák - projektant
Ing. Luděk Kotrba

Předmětem jednání byla koordinace přípravných projekčních prací stavby Vodovod Lesonicko.

1. Aktuální stav přípravy stavby:

- Je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení
- Je vydáno územní rozhodnutí

2. Investorství akce

- Obce Lesonice a Cidlina byly přijaty za členy svazku obcí VaK
- Investorem akce bude svazek obcí VaK. [Obce Lesonice a Cidlina podají žádost o změnu investorství do 20.6.2018.](#)

3. Vodojem Šebkovice

- Zpracovaná projektová dokumentace DUR a DSP neřeší rekonstrukci stávajícího vodojemu Šebkovice, který je ve vlastnictví svazku. Vzhledem k jeho technickému stavu se předpokládá potřeba rekonstrukce vodojemu. Projektant předloží do konce dubna svazku nabídku na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodojemu. [Na základě cenového posouzení dojde pouze k sanacím podlahy, stěn a stropů v akumulacích \(změna v bodě 5. a 6., ostatní zůstává dle emailu zasláního 26. 4. 2018\).](#) Dále budou provedeny práce související s úpravou vstupního otvoru do akumulací. Při jeho zvětšení je třeba posoudit statiku, což může mít dopad na výměnu části stropní konstrukce.

4. Vazba na budoucí rozvoj oblastního vodovodu

- Dimenze přivaděče do obce Cidlina bude zvětšena na DN 160. Tato změna bude zapracována do DSP. Od VDJ Šebkovice po VDJ Babice bude navrženo potrubí TLT DN 160, od VDJ Babice po Cidlinu bude navrženo potrubí PE DN 160.
- Přes obec Cidlina bude veden přivaděč samostatně, napojení obce Cidlina bude až za obcí. Tato změna bude zapracována do DSP. Projektant předložil z prostorových důvodů návrh jiného řešení: přivaděč bude veden mimo obec Cidlina po polních cestách, VŠ bude umístěna před obcí Cidlina. V projektu Vodovod Lesonicko bude přivaděč ukončen před obcí Cidlina u VŠ.
- Velikost VDJ Lesonice se nemění, projektant zváží trubní řešení vodojemu. VDJ Babice bude v územním rozhodnutí umístěn za kapličkou, variantně na původním místě. Bude řešen jako podzemní. [VDJ Lesonice – konečné umístění: za kapličkou.](#)

5. Ostatní

- Přivaděč do VDJ Šebkovice je na dvou místech uložen cca 6 m pod stávajícím terénem, v rámci stavby Vodovod Lesonicko se navrhuje v těchto místech upravit trasu přivaděče na standardní hloubku uložení potrubí. [Bude řešeno v PD Rekonstrukce VDJ Šebkovice.](#)

- Napojení ZD: Do stavebního povolení prozatím zůstane vodovod pro družstvo dle původní PD. V realizační dokumentaci nebude.
- Projektant zpracuje novou samostatnou PD na připojení družstva (z VŠ pro Horní Lažany, kde bude doplněno měření, povede vodovod až k čerpací jímce v areálu družstva). Cenu za PD a IČ řeší projektant s družstvem a obcí Lesonice.
- Ve VDJ Lesonice bude umístěna AT stanice pro obce Cidlina, pro obec Babice se bude počítat s prostorem pro AT.

6. Termíny

- Projektová dokumentace DSP bude dokončena do **15. 6. 2018** a předložena VAS a.s. k vyjádření. [Trvá](#)
- Vydání stavebního povolení se předpokládá v 08/2018 ve vazbě na předpokládané termíny výzev k podání žádostí o dotace. [Trvá](#)
- Příští jednání k projektu Vodovod Lesonicko se uskuteční [po změně investorství](#) na svazku obcí VaK.

Zapsal: Ing. Luděk Kotrba